



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620180006550

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional EDUARDO DO CANTO POMPEU DE TOLEDO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: EDUARDO DO CANTO POMPEU DE TOLEDO
Registro: 600390557-SP RNP: 2608970478
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230180838499 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/07/2018 Baixada em: 21/08/2018

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: MATSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

Contratante: ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OURINHOS

RUA DOM PEDRO I No.: 716

Complemento: Bairro: VILA MORAES

Cidade: Ourinhos UF: SP CEP: 19900241 . PAIS: BRASIL

Contrato: 111/2017 Celebrado em: 12/12/2017

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 299.955,61 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: RUA DOM PEDRO I No.: 716

Complemento: Bairro: VILA MORAES

Cidade: Ourinhos UF: SP CEP: 19900241 . PAIS: BRASIL

Data de início: 19/02/2018 Conclusão Efetiva: 15/07/2018 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: SAÚDE

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação de Alvenaria, Alvenaria em Tijolos Maciços. 525,00 metro quadrado.

Observações

ESTA ART REFERE-SE A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UTI ADULTO, NO EDIFÍCIO SITUADO A RUA DOM PEDRO I, Nº 716 - CENTRO - OURINHOS - SP

Informações Complementares

O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620180006550

14/09/2018 17:23:43

Autenticação Digital: K666J6IBslCT3KJ6BkaaJzl6K3K530IC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Associação da Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos
CNPJ nº 53.142.144/0001-11

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

A Associação da Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos inscrita no CNPJ sob nº 53.142.144/0001-11, Atesta a pedido da interessada e para fins de provas, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a Empresa **MATSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP**, CNPJ: 02.971.354/0001-09, com sede a Rua Jurupari, 244 – Sala 01 – Jardim Oriental – São Paulo - SP, tendo como sua Responsável Técnica a Engenheiro **EDUARDO DO CANTO POMPEU DE TOLEDO**, inscrito no Crea sob o numero **0600390557**, executaram os serviços de Reforma e Ampliação da UTI adulto, com metragem de **525 M2**, na Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos, sito a Rua Dom Pedro I, 716 – Centro Ourinhos – SP, incluindo todos os serviços relacionados em planilha descritiva nas páginas de 2 a 6.


Registramos que a prestação dos serviços executados, teve um bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com todas as suas obrigações, nada constando em nossos arquivos que a desabone técnica e comercialmente, ate a presente lavradura deste atestado de conclusão.

Data de Início da Obra: 19/02/2018
Data do termino da Obra: 15/07/2018


Ourinhos, 17 de Julho de 2018.

DADOS DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	RETIRADA E DEMOLIÇÕES		
1.1	Demolição manual de alvenaria de elemento vazado, incluindo revestimento	M3	15,70
1.2	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	20,00
1.3	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	Um	8,00
1.4	Retirada de divisórias em placa de madeira ou fibrocimento com montantes etálicos	M2	52,00



1.5	Retirada de esquadrias metálicas em geral	M2	2,00
1.6	Retirada de elemento em madeira e sistema de fixação tipo quadro, lousa etc.	M2	13,44
1.7	Retirada de esquadria em vidro	M2	30,00
1.8	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	M2	35,00
1.9	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica, material volumoso misturado por alvenaria, terra, madeira, papel em plástico e metal	M3	28,00
2.0	ALVENARIA/ESTRUTURAS		
2.1	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido de 14 cms	M2	100,00
2.2	Forma em madeira comum para estrutura	M2	43,56
2.3	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk=500 Mpa	Kg	363,60
2.4	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa	Kg	50,00
2.5	Lahe pré fabricada mista vigota treliça/lajota cerâmica – LT 16 (12+4) e capa com concreto de 20 Mpa	M2	13,00
2.6	Concreto preparado no local fck=30,0 Mpa	M2	4,80
3.0	PISOS E REVESTIMENTOS		
3.1	Chapisco	M2	200,00
3.2	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	200,00
3.3	Argamassa de regularização e ou proteção	M3	1,00
3.4	Piso cerâmico esmaltado com textura semi rugosa PEI-5 resistencia química A, para área internas, assentamento com argamassa mista	M2	30,00
3.5	Revestimento em placa cerâmica esmaltada para paredes de 33x45 cm, assentamento em argamassa colante industrializada	M2	100,00
3.6	Peitoril e ou soleira em granito com espessura de 2 cms e largura de 21 ate 30 cms	M	55,00
4.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
4.1	Água fria e esgoto		
4.1.1	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha de esgoto série normal DN=100mm, inclusive conexões	M	78,00
4.1.2	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha de esgoto série normal DN=50mm, inclusive conexões	M	18,00
4.1.3	Tubo de PVC rígido soldável marrom DN=25mm (3/4) inclusive conexões	M	96,00
4.1.4	Tubo de PVC rígido soldável marrom DN=32mm (1") inclusive conexões	M	48,00
4.1.5	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla DN=3/4 Linha especial	Und	10,00
4.1.6	Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla DN 1" Linha especial	Und	4,00
4.1.7	Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla DN=3/4 linha especial	Und	8,00
4.2	LOUÇAS E METAIS SANITARIOS		
4.2.1	Torneira de mesa para lavatório compcta,acionamento hidromecânico, em latão cromado DN=1/2	Und	14,00
4.2.2	Ducha higiênica com registro	Und	8,00
4.2.3	Bacia sifonada com caixa acoplada de descarga acoplada sem tampa 6 litros	Cj	6,00
4.2.4	Tampa de plástico para bacia sanitária	Und	8,00
4.2.5	Bacia sifonada de louça para pessoa com mobilidade reduzida 6 litros	Und	2,00



4.2.6	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobiliade reduzida	Und	2,00
4.2.7	Lavatório de louça com coluna	Und	8,00
4.2.8	Chuveiro elétrico de 650W/220V com resistência blindada	Und	8,00
4.2.9	Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/2 x 800 x 800 mm		2,00
4.2.10	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tudo de aço inoxidável de 1.1/2 x 900 mm	Und	4,00
4.2.11	Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi	Und	2,00
4.2.12	Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm	M2	13,05
4.2.13	Cuba de louça de embutir oval	Und	4,00
4.2.14	Engate flexível metálico DN=1/2	Und	32,00
4.3	GASES HOSPITALARES		
4.3.1	Tubo de cobre classe A DN=35mm (1.1/4'), inclusive conexões	M	220,00
4.3.2	Tubo de cobre classe A DN=28mm (1"), inclusive conexões	M	100,00
4.3.4	Tubo de cobre classe A DN=22mm (3/4), inclusive conexões	M	50,00
4.3.5	Régua para gases/tomadas/luminárias	Und	20,00
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25mm	M	300,00
5.2	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32mm	M	150,00
5.3	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3" com acessórios	M	40,00
5.4	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo 150 x 100mm com acessórios	M	75,00
5.5	Cabo de cobre de 1,5mm, isolamento 750V – isolação em PVC 70°C	M	300,00
5.6	Cabo de cobre de 2,5mm, isolamento 750V – isolação em PVC 70°C	M	1.600,00
5.7	Cabo de cobre de 4mm, isolamento 750V – isolação em PVC 70°C	M	200,00
5.8	Cabo de cobre de 6mm, isolamento 750V – isolação em PVC 70°C	M	500,00
5.9	Cabo de cobre de 35mm, isolamento 750V – isolação em PVC 70°C	M	40,00
5.10	Cabo de cobre de 50mm, isolamento 750V – isolação em PVC 70°C	M	120,00
5.11	Terminal de compressão para cabo de 2,5mm	Und	60,00
5.12	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 ate 10 mm	Und	20,00
5.13	Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm	Und	4,00
5.14	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm	Und	6,00
5.15	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 10ª ate 30ª	Und	24,00
5.16	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 10A ate 50A	Und	12,00
5.17	Dispositivo diferencial residual de 40ª x 30 mA – 4 polos	Und	1,00
5.18	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V de 175A a 250A	Und	2,00
5.19	Barramento de cobra nu	Kg	5,00
5.20	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN/32 Bolt-on – 150A sem componentes	Und	1,00
5.21	Luminária retangular de embutir tipo calha fechada com difusor plano em acrílico para 2 lampadas fluorescentes tubulares 28/32/36/54W	Und	34,00
5.22	Interruptor com 1 tecla simples e placa	Cj	20,00
5.23	Tomada 2P+T de 10ªA – 250V completa	Cj	15,00



6.0	ESQUADRIAS		
6.1	Madeira		
6.1.1	Porta lisa com batente madeira 80 x 210 cms	Und	6,00
6.1.2	Porta lisa com batente madeira 70 x 210 cms	Und	4,00
6.1.3	Porta lisa de correr em madeira	M2	1,90
6.1.4	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta externas com 1 folha	Cj	10,00
6.2	ALUMINIO		
6.2.1	Porta veneziana de abrir em alumínio linha comercial	M2	4,32
6.2.2	Caixilho em alumínio de correr com vidro cor branco	M2	33,00
6.2.3	Caixilho em alumínio maximar com vidro cor branco	M2	5,76
6.3	VIDRO		
6.3.1	Vidro temperado incolor de 8mm	M2	208,23
6.3.2	Vidro temperado incolor de 10mm	M2	7,56
7.0	FORROS		
7.1	Forro em lâminas de PVC	M2	35,00
8.0	PINTURA		
8.1	Massa corrida a base de PVA	M2	413,00
8.2	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	413,00
8.3	Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo	M2	47,70
8.4	Textura acrílica para uso interno/externo, inclusive preparo	M2	413,86
9.0	COMPLEMENTARES		
9.1	Limpeza Final da Obra	M2	525,00

1º TAB

Celso Zanuto

Celso Zanuto
Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Ourinho

1º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
Dra. Delsi Abujamra Bozon Verduraz - Tabelão
Av. Altino Arantes, 426 - Centro - Ourinhos/SP - Cep 19900-031
Fone (14) 3322 2542 - Fax (14) 3326 1947

RECONHECO POR SEMELHANÇA 1 FIRMA(S) SEM VALOR ECONOMICO DE:
CELSON ZANUTO
OURINHOS, 14/08/2018. Em test. _____ da Verdade.

PARCIA TERESINHA CANDIDO RODRIGUES SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADA
Custas: R\$ 4,00 - Carimbo: 330110 - Selo(s): 14/0872-00

VALIDO - AUTENTICADO - SEM VALOR ECONOMICO

